**MUNICIPIO DE VEREDINHA**
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Diretoria de Engenharia e Convênios

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA/MG | | VALOR DO CONVÊNIO: | R$35.142,65 | DATA: 17/11/2026 | | | FOLHA Nº: 01/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: ANEXO FEIRA | | | | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES | | | |
| LOCAL : FEIRA LIVRE DE VEREDINHA | | | | | | | |
| **ITENS** | **ETAPAS/DESCRIÇÃO** | **FÍSICO/ FINANCEIRO** | **TOTAL ETAPAS** | **MÊS 1** | **MÊS 2** | **MÊS 3** | **MÊS 4** |
| **1.0** | **SERVIÇOS PRELINIARES** | **Físico %** | **6,26%** | **100,00%** | **0,00%** | **0,00%** | |
| | | Financeiro | R$2.199,47 | R$2.199,47 | R$0,00 | R$0,00 | |
| **2.0** | **ALVENARIA** | **Físico %** | **7,60%** | **100,00%** | **0,00%** | **0,00%** | |
| | | Financeiro | R$2.671,73 | R$2.671,73 | R$0,00 | R$0,00 | |
| **3.0** | **REVESTIMENTOS** | **Físico %** | **17,60%** | **100,00%** | **0,00%** | | |
| | | Financeiro | R$6.184,95 | R$6.184,95 | R$0,00 | R$0,00 | |
| **4.0** | **PINTURA** | **Físico %** | **4,68%** | **50,00%** | **50,00%** | | |
| | | Financeiro | R$1.644,81 | R$822,41 | R$822,41 | R$0,00 | |
| **5.0** | **PISOS E ACABAMENTOS** | **Físico %** | **34,94%** | **0,00%** | **50,00%** | **50,00%** | |
| | | Financeiro | R$12.277,30 | R$0,00 | R$6.138,65 | R$6.138,65 | |
| **6.0** | **ESQUADRIAS** | **Físico %** | **16,15%** | | **50,00%** | **50,00%** | |
| | | Financeiro | R$5.675,33 | | R$2.837,67 | R$2.837,67 | |
| **7.0** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | **Físico %** | **12,77%** | | **100,00%** | **0,00%** | |
| | | Financeiro | R$4.489,06 | | R$4.489,06 | R$0,00 | |
| **TOTAL** | | **Físico %** | **71,08%** | **33,80%** | **40,66%** | **25,54%** | |
| | | **Financeiro** | **R$35.142,65** | **R$11.878,56** | **R$14.287,78** | **R$8.976,32** | |

RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA:11167299620 Assinado de forma digital por RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA:11167299620 Dados: 2026.11.17 16:33:45 -03'00'

**Rafael Aparecido Cordeiro Vieira**
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 211.143/D

NEREU AQUILES CORDEIRO MACHADO:57635480600 Assinado de forma digital por NEREU AQUILES CORDEIRO MACHADO:57635480600 Dados: 2026.11.17 16:35:47 -03'00'

**Nereu Aquiles Cordeiro Machado**
Prefeito Municipal