CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	SALA DOS PROFESSORES	SALA DOS PROFESSORES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**SALA DOS PROFESSORES**	**188.119,99**	% Período:	13,93%	8,53%	14,84%	22,08%	30,74%	9,88%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.333,28	% Período:	12,00%	10,00%	14,00%	20,00%	32,00%	12,00%						
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	7.085,81	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	20.992,61	% Período:	89,73%	10,27%										
1.3.1.	Sapatas e Pilares de Arranque	10.213,88	% Período:	100,00%											
1.3.2.	Vigas Baldrames	10.778,73	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÕES	6.545,80	% Período:		100,00%										
1.4.1.	Piso	6.545,80	% Período:		100,00%										
1.5.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	16.768,70	% Período:		35,93%	64,07%									
1.5.1.	Pilares	8.032,34	% Período:		75,00%	25,00%									
1.5.2.	Vigas Cobertura	8.736,36	% Período:			100,00%									
1.6.	ALVENARIAS	18.862,23	% Período:			40,00%	60,00%								
1.7.	VERGA E CONTRAVERGAS	3.288,98	% Período:			100,00%									
1.8.	REVESTIMENTOS	17.156,56	% Período:			20,00%	80,00%								
1.8.1.	Paredes	17.156,56	% Período:			20,00%	80,00%								
1.9.	PINTURA	9.195,96	% Período:					100,00%							
1.10.	FORRO	7.536,46	% Período:				100,00%								
1.11.	PISO	9.523,98	% Período:				50,00%	50,00%							
1.12.	ESQUADRIAS	18.305,89	% Período:						100,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.677,19	% Período:		12,15%	21,15%	30,72%	35,98%							
1.13.1.	Instalação Sanitárias - Esgoto	2.165,06	% Período:		25,00%	75,00%									
1.13.2.	Instalação Hidráulicas - Água Fria	1.566,00	% Período:		25,00%		75,00%								
1.13.3.	Equipamentos Hidráulicos	3.946,13	% Período:				30,00%	70,00%							
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.077,07	% Período:					100,00%							

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	SALA DOS PROFESSORES	SALA DOS PROFESSORES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.15.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÕES CONT	514,17	% Período:		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%							
1.16.	COBERTURA	34.817,18	% Período:					100,00%							
1.17.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2.028,62	% Período:			40,00%	60,00%								
1.18.	LIMPEZA	409,50	% Período:					100,00%							

Total: R$ 188.119,99

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	13,93%	8,53%	14,84%	22,08%	30,74%	9,88%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	26.202,67	16.046,14	27.925,78	41.537,46	57.822,06	18.585,88						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**26.202,67**	**16.046,14**	**27.925,78**	**41.537,46**	**57.822,06**	**18.585,88**						
Acumulado:	%:	13,93%	22,46%	37,30%	59,38%	90,12%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	26.202,67	42.248,81	70.174,59	111.712,05	169.534,11	188.119,99						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**26.202,67**	**42.248,81**	**70.174,59**	**111.712,05**	**169.534,11**	**188.119,99**						
	Administração Local:	12,00%	22,00%	36,00%	56,00%	88,00%	100,00%						

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

UNIÃO DO OESTE
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristieli Luza - Coordenadora Geral do Setor de Engenharia
CREA/CAU: 179.176-8
ART/RRT: 10690522-1

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIELI LUZA
Data: 17/09/2026 16:50:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br