CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF	Localidade
0	/ ORÇAMENTO IMPOSITIVO MUNICIPAL E SMS	CRISTINA/MG	BAIRRO CAMPO DO ROSÁRIO

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE APOIO DE SAUDE	UAS

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AMPLIAÇÃO UBS CRISTINA				-		-		-		-
1.1	PLACA DE OBRA E LOCAÇÃO	2.103,25	1,50%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	FUNDAÇÕES - ESTACAS, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES	18.349,96	13,06%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PILARES , CINTAS , VERGAS E VIGAS	6.571,93	4,68%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	35.447,80	25,23%		-	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00
1.5	PISOS	9.834,59	7,00%		-		-		-		-
1.6	ESQUADRIAS	10.737,03	7,64%		-		-		-	20,00	20,00
1.7	COBERTURA , FORRO , LAJE E DRENAGEM PLUVIAL	21.829,96	15,54%		-		-		-	100,00	100,00
1.8	PINTURA EM GERAL	11.203,46	7,98%		-		-		-		-
1.9	LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS	6.034,38	4,30%		-		-		-		-
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	5.187,83	3,69%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	13.007,40	9,26%		-		-		-	20,00	20,00
1.12	LIMPEZA DE OBRA	168,48	0,12%		-		-		-		-
	Total (%):			14,56	14,56	20,00	34,56	11,76	46,32	20,77	67,09
	Total (R$):	140.476,07	100,00%	20.453,21	20.453,21	28.099,43	48.552,64	16.514,22	65.066,86	29.172,76	94.239,62

CRISTINA/MG, 14 de outubro de 2026
Local/Data

WILLIAM NEGREIROS JUNQUEIRA
CREA/CAU: 38673/D

MÁRCIO BARROS RIBEIRO
PREEFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação		Localidade
0	/ ORÇAMENTO IMPOSITIVO MUNICIPAL E SMS	0	BAIRRO CAMPO DO ROSÁRIO

Proponente	Objeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE APOIO DE SAUDE

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AMPLIAÇÃO UBS CRISTINA				-		-		-		-
1.1	PLACA DE OBRA E LOCAÇÃO	2.103,25	1,50%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	FUNDAÇÕES - ESTACAS, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES	18.349,96	13,06%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PILARES , CINTAS , VERGAS E VIGAS	6.571,93	4,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	35.447,80	25,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PISOS	9.834,59	7,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	ESQUADRIAS	10.737,03	7,64%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	COBERTURA , FORRO , LAJE E DRENAGEM PLUVIAL	21.829,96	15,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	PINTURA EM GERAL	11.203,46	7,98%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.9	LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS	6.034,38	4,30%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	5.187,83	3,69%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	13.007,40	9,26%		20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
1.12	LIMPEZA DE OBRA	168,48	0,12%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			13,12	80,20	19,80	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	140.476,07	100,00%	18.424,21	112.663,83	27.812,24	140.476,07	-	140.476,07	-	140.476,07

CRISTINA/MG, 14 de outubro de 2026
Local/Data

WILLIAM NEGREIROS JUNQUEIRA
CREA/CAU: 38673/D

MÁRCIO BARROS RIBEIRO
PREEFEITO MUNICIPAL