PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE
Estado de Minas Gerais
Rua: Messias Nogueira da Silva, 500 – centro.
CNPJ: 66.229.105/0001-25 – CEP 35123-000 – Fone: (33) 99838-8131

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE			**VALOR DA OBRA:**	**R$ 461.981,19**				**DATA: 22/09/2026**		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ANDRADE/MG.			**LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DE BOM JESUS DE VISTA ALEGRE/MG**					**PRAZO DA OBRA: 120 DIAS**		
ITEM	**CÓDIGO**	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,47%	100,00%					
			Financeiro	2.150,71	2.150,71					
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,38%	50,00%			50,00%		
			Financeiro	1.752,89	876,45			876,45		
3		MEIO-FIO E TRAVAMENTO	Físico %	10,41%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	48.083,00	24.041,50	24.041,50				
4		OBRAS VIÁRIAS	Físico %	53,32%	30,00%	30,00%	40,00%			
			Financeiro	246.309,35	73.892,81	73.892,81	98.523,74			
5		DRENAGEM	Físico %	5,35%	30,00%	30,00%	40,00%			
			Financeiro	24.719,36	7.415,81	7.415,81	9.887,74			
6		CALÇADAS	Físico %	20,43%				100,00%		
			Financeiro	94.361,13				94.361,13		
7		SINALIZAÇÃO	Físico %	6,32%				100,00%		
			Financeiro	29.177,85				29.177,85		
8		ADM LOCAL	Físico %	3,34%	23,00%	23,00%	24,00%	30,00%		
			Financeiro	15.426,90	3.548,19	3.548,19	3.702,46	4.628,07		
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**24,23%**	**23,57%**	**24,27%**	**27,93%**		
			Financeiro	**R$ 461.981,19**	**R$ 111.925,46**	**R$ 108.898,30**	**R$ 112.113,94**	**R$ 129.043,50**		

LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES:01627521640
Assinado de forma digital por LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES:01627521640
Dados: 2026.10.20 16:09:03 -03'00'

LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES - ENG. CIVIL

CREA MG 133.888/D

JACKSON DE OLIVEIRA MACHADO:12964960666
Assinado de forma digital por JACKSON DE OLIVEIRA MACHADO:12964960666
Dados: 2026.10.21 08:23:14 -03'00'

JACKSON DE OLIVEIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL

Observações: