PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ
RUA PADRE SADY RABELO, 121, CENTRO, SARDOÁ-MG
CNPJ: 18.307.496/0001-06

FLS: _____
RUBRICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ		VALOR DO CONVÊNIO:	R$468.283,48	DATA: 22/09/2026		Nº FOLHA(S): 01/01			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 06 MESES					
LOCAL:	SARDOÁ/MG								
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1.0	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**	**Físico %**	**7,93%**	**35,00%**	**12,00%**	**12,00%**	**12,00%**	**12,00%**	**17,00%**
		Financeiro	R$37.116,38	R$12.990,73	R$4.453,97	R$4.453,97	R$4.453,97	R$4.453,97	R$6.309,78
2.0	**LOCAÇÃO DE OBRA**	**Físico %**	**1,10%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$5.163,63	R$5.163,63					
3.0	**ESTRUTURAL**	**Físico %**	**25,13%**	**11,00%**	**35,00%**	**54,00%**			
		Financeiro	R$117.678,64	R$12.944,65	R$41.187,52	R$63.546,47			
4.0	**ARQUITETÔNICO**	**Físico %**	**45,75%**		**10,00%**	**27,00%**	**26,00%**	**27,00%**	**10,00%**
		Financeiro	R$214.255,33		R$21.425,53	R$57.848,94	R$55.706,39	R$57.848,94	R$21.425,53
5.0	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**	**Físico %**	**5,26%**			**50,00%**	**50,00%**		
		Financeiro	R$24.614,96			R$12.307,48	R$12.307,48		
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**Físico %**	**5,08%**			**20,00%**	**30,00%**	**40,00%**	**10,00%**
		Financeiro	R$23.789,97			R$4.757,99	R$7.136,99	R$9.515,99	R$2.379,00
7.0	**CFTV**	**Físico %**	**1,82%**					**100,00%**	
		Financeiro	R$8.544,93					R$8.544,93	
8.0	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**	**Físico %**	**1,55%**					**100,00%**	
		Financeiro	R$7.277,59					R$7.277,59	
9.0	**CLIMATIZAÇÃO**	**Físico %**	**1,69%**					**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$7.922,48					R$3.961,24	R$3.961,24
10.0	**PPCI**	**Físico %**	**0,19%**						**100,00%**
		Financeiro	R$910,86						R$910,86
11.0	**ADMINSTRAÇÃO LOCAL**	**Físico %**	**4,49%**	**17,00%**	**17,00%**	**17,00%**	**17,00%**	**17,00%**	**15,00%**
		Financeiro	R$21.008,71	R$3.502,15	R$3.500,05	R$3.502,15	R$3.502,15	R$3.502,15	R$3.500,05
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**7,39%**	**15,07%**	**31,27%**	**17,75%**	**20,31%**	**8,22%**
		Financeiro	**R$468.283,48**	**R$34.601,16**	**R$70.567,07**	**R$146.417,00**	**R$83.106,97**	**R$95.104,81**	**R$38.486,47**

Observações:

Pedro Henrique Camelo
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 391.297/D

Ivania Maria Maia
Prefeita Municipal